

Сведения о ходе выполнения ремонта автомобильных дорог
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА КУРСКА

№ п/п	Подрядная организация	Наименование Объекта	Протяженность, км	Площадь м ²	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ
			51,120	689 473,800	по состоянию на 16.09.2019 г.
1	Подрядная организация ООО "Курскспецдорстрой" срок выполнения работ до 10.10.2019	Весенний 1-й проезд	0,176	1 795,2	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
2		Весенний 2-й проезд	0,370	3 870,1	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
3		Весенний 3-й проезд	0,290	2 958,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
4		Интернациональная улица	0,997	12 163,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
5		Новоселовка 2-я улица (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)	0,830	11 405,0	Завершено фрезерование, демонтаж БК, выр. Слой Установка БК
6		Хуторская улица	1,072	8 035,3	Завершено фрезерование, демонтаж БК, выр. Слой Установка БК
7		Цюрупы улица (от ул. Станционная до ул. 8-е Марта)	0,400	3 774,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
8		Бочарова улица	1,472	10 677,0	Завершено фрезерование, ведется установка БК,
9		Большевикова улица	1,555	14 893,0	Завершено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, установка БК. Ведется укладка верхнего слоя
10		Гремяченская улица	2,020	24 494,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА-10)
11		Запольная улица	1,565	16 668,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
12		Павлуновского улица (от ул. Дзержинского до ул. Запольная)	2,620	20 308,0	Завершено фрезерование, монтаж БК, устройство выравнивающего слоя, поднятие колодцев
13		Суворовская улица	2,241	17 262,1	Выполнено устройство верхнего слоя (Б 2)
14	Подрядная организация - ЗАО "Суджанское ДРСУ №2" срок выполнения работ до 10.10.2019	Дорога 1-я Моква	1,556	23 490,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
15		Дружбы проспект	1,700	34 092,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
16		Звездная улица	0,870	6 652,0	Выполнено устройство верхнего слоя (Б2), разметка
17		Косухина улица	1,550	32 181,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
18		Майский бульвар улица	0,850	6 818,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
19		Сумская улица (от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква)	3,201	48 177,0	Ведется устройство верхнего слоя (ЩМА)
20		Хрущева проспект	0,972	15 371,3	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
21	Энтузиастов проспект	0,380	6 539,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка	
22	Подрядная организация - ООО "ДРСУ" срок выполнения работ до 10.10.2019	Аэропортовская улица	1,867	12 340,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
23		8-е Марта улица	1,530	24 520,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), в работе трамвайные пути
24		Ильича улица (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)	1,596	19 175,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
25		Рабочая 2-я улица (от ул. ул. Республиканская до ОАО "Фармстандарт-Лексредства")	1,030	9 511,0	Выполнено устройство верхнего слоя (Б2), разметка
26		Республиканская улица	2,580	33 178,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
27		Союзная улица (от ул. Станционная до ул. Республиканская)	3,692	41 337,5	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
28		Станционная улица	1,901	28 667,0	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА)
29		Литовская улица	3,237	29037	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
30		Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной) (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)	2,460	30468,3	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка
31		Энгельса улица	4,540	139617	Выполнено устройство верхнего слоя (ЩМА), разметка